

Project Name Cronoprogramma Lavori ristrutturazione												
		Nome	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Risorse	Custom 1	Custom 2	Custom 3	Custom 4	Custom 5
1		allestimento cantiere	2giorni?	07/25/2022	07/26/2022							
2		documentazione progettuale impianti	1giorno?	07/27/2022	07/27/2022	1						
3		demolizione	3giorni?	07/27/2022	07/29/2022	1						
4		smaltimento materiale demolito	2giorni?	08/01/2022	08/02/2022	3						
5		creazione nuovi tavolati secondo progetto	3giorni?	08/03/2022	08/05/2022	4,3						
6		specifiche tecniche dei sanitari	1giorno	08/08/2022	08/08/2022	5						
7		tracce impianto elettrico e idrico e di raffrescamento	2giorni?	08/09/2022	08/10/2022	5,6						
8		posa controtelaio porte	3giorni?	08/08/2022	08/10/2022	5						
9		posa cassettoni per porta scorrevole	3giorni?	08/08/2022	08/10/2022	5						
10		posa dei tubi impianto idrico secondo progetto e secondo specifiche	2giorni?	08/11/2022	08/12/2022	5,7						
11		fornitura piatto doccia	1giorno	08/15/2022	08/15/2022	10						
12		posa piatto doccia	1giorno?	08/15/2022	08/15/2022	10						
13		posa cassetta di scarico wc	1giorno?	08/15/2022	08/15/2022	10						
14		posa corrugati per impianto elettrico secondo progetto	4giorni?	08/11/2022	08/16/2022	7,8,9						
15		posa tubi impianto di raffrescamento secondo progetto	4giorni?	08/11/2022	08/16/2022	5,7						
16		chiusura tracce impianto elettrico	2giorni?	08/17/2022	08/18/2022	14						
17		chiusura tracce impianto idrico	2giorni?	08/15/2022	08/16/2022	10						
18		chiusura tracce impianto raffrescamento	2giorni?	08/17/2022	08/18/2022	15						
19		posa fili impianto elettrico	3giorni?	08/19/2022	08/23/2022	16						
20		rasatura	3giorni?	08/25/2022	08/29/2022	16,17,18						
21		realizzazione sottofondo	4giorni?	08/15/2022	08/18/2022	5						
22		fornitura piastrelle per bagno	1giorno	08/26/2022	08/26/2022	21						
23		posa piastrelle pavimento bagno	3giorni?	08/29/2022	08/31/2022	21,12,22						
24		fornitura rivestimenti	1giorno	09/01/2022	09/01/2022	23						
25		posa rivestimenti	4giorni?	09/05/2022	09/08/2022	23,24						
26		posa livellina pavimento	3giorni?	09/01/2022	09/05/2022	23						
27		fornitura parquet	1giorno	09/01/2022	09/01/2022							
28		posa parquet	4giorni?	09/06/2022	09/09/2022	26,27						
29		fornitura sanitari	1giorno	09/09/2022	09/09/2022							
30		allaccio sanitari	1giorno?	09/12/2022	09/12/2022	23,25,29						
31		prima mano di tinteggiatura	3giorni?	09/13/2022	09/15/2022	23,28,30,20						
32		posa scaldabagno	1giorno?	09/19/2022	09/19/2022	30						
33		posa macchina e split di raffrescamento	2giorni?	09/20/2022	09/21/2022	32						
34		posa frutti elettrici	2giorni?	09/19/2022	09/20/2022	31						
35		seconda mano di tinteggiatura	2giorni?	09/22/2022	09/23/2022	31,34,37						
36		fornitura zoccolino	1giorno	09/13/2022	09/13/2022	28						
37		posa zoccolino	1giorno?	09/21/2022	09/21/2022	28,36						
38		posa porte	1giorno?	09/22/2022	09/22/2022	37						
39		fornitura box doccia	1giorno	09/19/2022	09/19/2022							
40		posa box doccia	1giorno?	09/22/2022	09/22/2022	25,39						
41		collaudo	1giorno?	09/26/2022	09/26/2022	35						